

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: 500-MAN-PR-009 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/05/2018 Página: 1 de 2	
Fecha Recepción	Resolución #	Ayudante Mantenimiento			No. Orden		
IDENTIFICACION DEL EQUIPO							
Código Equipo	AN-34780		Fecha Inicio	27/08/21 7:54	Fecha Fin	27/08/21 9:41	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X			
		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO			
AUTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO	FALLA	BAJO DE ASESORADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	10. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO	
			Filtros lateral	1		SI X No	
						SI No	
						SI No	
						SI No	
COMPARACION DE INDICADORES EXTERNOS							

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	BUZAS	OBSERVACIONES		
					DESCONEXION		PILO		"FLUJO a 0"		RELLANAS				FILTROS	BASE
					(1-2)	(3-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	(11-12)	(13-14)				(15-16)	(17-18)
	9285	6.296.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		No X		SI		Códig?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI X		Motos		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI X		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		BUENO		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	OTRO:		
7	OTRO:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Carga Sujetada)	Se verifica activación de alarma (L1 - L3 - F3)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (L1-L4-C3)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Cuchus
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Cuchus
5	Activación de válvula de alida	Control manguera de salida de aire de compresor	Cuchus
6	OTRO:		
7	OTRO:		
8	OTRO:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	BUZAS	OBSERVACIONES		
					DESCONEXION		PILO		"FLUJO a 0"		RELLANAS				FILTROS	BASE
					(1-2)	(3-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	(11-12)	(13-14)				(15-16)	(17-18)
	9296	6196.8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona Correctamente		
														FIRMA MANTENIMIENTO	Williams G.	