

OxiPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO			
		Codigo		SAD-MAN-PR-008		Versión: 1			
		Fecha Actualización: 25/05/2019		Página 1 de 2					
Fecha Revisión	Revisión a	Añadir Mantenimiento			No. Orden				
IDENTIFICACION DEL EQUIPO									
Codigo Equipo	2018070000074		Fecha Inicio	17/04/21 9:15	Fecha Fin	17/04/21 11:27			
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO			
FALEA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTE	REPUES TO CAMBIADO			
			filto Central	1		SI	No		
			filto lateral	2		SI	No		
DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR IDENTIFICAR									
En Mantenimiento									
BAROMETRO	PRESION	OROSCO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			OBSERVACIONES		
(104)	(9-775)	(105-106)	(104)	Desconexión (104)	Pila (104)	"Fugo a B" (104)			
4692	6.897.5	SI	SI	SI	SI	N.A	Manti preventivo		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	X	SI	Cu?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	SI	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	5.		
7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		8. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	Con Sobrecalentamiento		
No.	Prueba	Descripción					Resultado		
1	Estado Pila S.E.V	Verifica voltaje de la pila					4.8v		
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					OK		
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK		
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					OK		
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o fuerte					OK parte		
6	Otros:								
7	Otros:								
Descripción del diagnóstico identificado									
COODGO	DESCRIPCION	CANT	COODGO	DESCRIPCION	CANT				
En Mantenimiento									
No.	Prueba / Simulación	Descripción					Resultado		
1	Flujo = 0 (Cierre Flujoeste)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - S8)					N.A		
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L3-S8)					N.A		
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora					OK		
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica					N.A		
5	Activación de válvula de alivio	Circulir manguera de salida de aire de compresor					OK		
6	Otros:								
7	Otros:								
8	Otros:								
En Mantenimiento		BAROMETRO	PRESION	OROSCO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			OBSERVACIONES
		(104)	(9-775)	(105-106)	(104)	Desconexión (104)	Pila (104)	"Fugo a B" (104)	
		4692	6.797.1	SI	SI	SI	N.A	SI	SI
		PUNTO PARA CONECTAR		WILMAY Co.					