



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GCM-MAN-FR-008
 Versión 1
 Fecha Actualización: 25/05/2019
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Reacción #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **SN 0193980** Fecha Inicio: **17/12/24 9:56** Fecha Fin: **17/12/24 11:06**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FAULT	TIPO	CLASE DAÑO	FECHA INICIO	FECHA FIN	REPARADO	COMENTARIO

En Mantenimiento	HÓRÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)		
16423	6.5	93.9	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant. Preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 hora		Genetó Alarma		No		SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		3. ESTADO DE MANGUERAS		BUENO		Malo		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI <input checked="" type="checkbox"/> MALO <input type="checkbox"/>		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS COMESTIONES														
Bueno														
7. CONTROL DE TEMPERATURA														
Buena														
SI														
Con Sobrecalentamiento														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifico voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifico conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Registros)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de abarros visual y sonoro (LED Rojo e LED amarillo y (LL-LD-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Checkear manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HÓRÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MARCA (SI-NO)		
16423	6.4	93.3	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Correcto Firma mantenimto Wilmer G
FIRMA MANTENIMIENTO														