

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: AN-3221B Fecha Inicio: 14/12/14 9:00 Fecha Fin: 14/12/14 10:39

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
 SI: NO: FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPERTE/CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											RUELAS	CÓDIGO DE BARRAS	OBSERVACIONES				
					DESCONECCION			"Flujo a 0"			RELLAS			FILTROS					BASE			
					SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO				SI-NO	SI-NO	SI-NO	
1920	63	95B	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. preventivo				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Genero Alarma		OK		SI		Cual?										
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Mala						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera Lomik	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activador de alarmas (L1 - L3 - CE)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L3-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión señal de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de ARI	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											RUELAS	OBSERVACIONES				
					DESCONECCION			"Flujo a 0"			RELLAS			FILTROS				BASE			
					SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO			SI-NO	SI-NO	SI-NO	
1920	63	967	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Fumosa Correctamente			
FIRMA MANTENIMIENTO: <u>Wilfredo</u>																					