



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GDM-MV-FR-008
Versión: 1
Fecha Actualización: 03/04/2010
Página: 1 de 2

Fecha Realizada: _____ Revisión: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Codigo Equipo: **NW-10603** Fecha Inicio: **29/10/16** 7:28 Fecha Fin: **29/10/16** 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FECHA	LABORANTE	USUARIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	COMENTARIO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGAS	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERIAS	RODAS	OBSERVACIONES						
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)									
	3593	6.4	95.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genera Alarma		SI									
2. RUIDO EXTRAÑO	SI															
3. ESTADO DE MANGUERAS																
4. SISTEMA DE REFRIGERACION																
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena				7. CONTROL DE TEMPERATURA											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulativo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - LD - E1)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LRD amarillo y (SL-LS-E1)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta líneas eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Cóncurr manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGAS	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BATERIAS	RODAS	OBSERVACIONES						
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"									
	3594	6.3	94.9	SI	SI	SI	94.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

funciona correctamente
 FIRMAS MANTENIMIENTO: *Wilmar G.*