

Fecha Recepción: _____ Revision #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: **AN-3879B** Fecha Inicio: **27/03/21** **9:52** Fecha Fin: **27/03/21** **10:33**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: _____ NO: **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ES REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			centro Central	1		S
			filtra Central	1		S
			filtra Lateral (Coergate)	1		S

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIBANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	Pila (3-5)	"Flujo a 1" (3-4)				BASE (2-4)	BASE (2-4)	BASE (2-4)		
	1374	6.8	97.4	S	S	S	ER	S	S	S	800	S	S	Man. Correctivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min	Genero Alarma		X								
2. RUIDO EXTRAÑO		Y	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena					4. SISTEMA DE REFRIGERACION		X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		Sonido compresor													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena							Con Sobrecalentamiento		

LISTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	perk
6	Otras		
7	Otras		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

REPOSICIÓN DE PARTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Balneario	1			
	filtra interior	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES REALIZADAS EN LOS TRABAJOS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cable Rojo/rojo)	Se verifica activación de alarmas 5.1 - (2) - (2)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y 5.1-(0-4))	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Activo
5	Activación de válvula de flujo	Limpiar manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORIBANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-4)	Pila (3-5)	"Flujo a 1" (3-4)				BASE (2-4)	BASE (2-4)	BASE (2-4)		
	1374	6.2	96.2	S	S	S	ER	S	S	S	no	S	S	Prima Mantenimiento	Correctamente

Mano de obra: **balneario**