



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMIATO
SAC-MAN-FR-003
Versión: 1 Fecha Actualización: 06/04/2016
Página 1 de 3

| | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|--|-----------|--|-------|-----------|
| Fecha Emisión | Remisión # | Asesor Mantenedor | | | | | No. Orden |
| Código Equipo | | Fecha Inicio | | Fecha Fin | | 11:04 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------------|------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------|
| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | | SI | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO | | | |
| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | | | CANTIDAD | FECHA FIN AISLAMIENTO | REPORTE | REPARO CAMBIADO |
| X | | | Switel encendido | | | | | | X |
| X | | | Base | | | | | | X |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXÍGENO | FLUJIMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|------------------|-----------|---------|---------|------------|-------------------|------|------------|--------|---------|------|------------------|--------|----|----|---------------|------------------|
| | | | | | Descripción | Pila | "Fijo a 0" | RELLAS | FILTROS | VALV | CÓDIGO DE BARRAS | RUEDAS | | | | |
| | 27901 | 62 | 94.8 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. preventivo |

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. CICLADO | 2. RUIDO EXTRAÑO | 3. ESTADO DE MANGUERAS | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | |

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|-----|----------------------|---|-----------|
| 1 | Estado Pila S.S.V | Verifica voltaje de la pila | 4.7V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | OK |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|-----|------------------------------|--|-----------|
| 1 | Fujo = 0 (Cierre Solenoidal) | Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - ES) | ES |
| 2 | Fujo Máximo | Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L0-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión señal de flujo | Desconecta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de señal de alta | Operar manijero de salida de aire de compresor | OK |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXÍGENO | FLUJIMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|------------------|-----------|---------|---------|------------|-------------------|------|------------|--------|---------|------|------------------|--------|----|----|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | Descripción | Pila | "Fijo a 0" | RELLAS | FILTROS | VALV | CÓDIGO DE BARRAS | RUEDAS | | | | |
| | 27999 | 63 | 95.0 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Comando funcionamiento Wlmar G |