

Fecha Remisión: **26/8/17** Revisión: **166219** Asesor Mantenimiento: **Martino** No. Orden: _____

Código Equip: **NN-485B** Fecha Inicio: **30/8/17** Fecha Fin: **30/8/17 7:20**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AQUECIMIENTO	FECHA FIN AQUECIMIENTO	SI	NO
Kit de manguera filtro ext. lateral						
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

Ecu. Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OROGNO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SERVICIOS	FILTRO	MANT.	CÓDIGO DE BARRAS			RUELDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				10-100	10-100	10-100			10-100	10-100
					SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO			SI/NO	
	31660	920	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	MTO COMEALUC		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Gener. Alarma		No	X	SI	Cuel?								
2. RUJO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo			
5. DATOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES																	
Buenas					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	S	Gen. Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado	
1	Zapato Pila 5.4 V	Verifica voltaje de la pila	5V	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuma	OK	
6	Otro:			
7	Otro:			
Descripción del diagnóstico identificado				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Fijación)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E2)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E2))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión física de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Control manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

Ecu. Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OROGNO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SERVICIOS	FILTRO	MANT.	CÓDIGO DE BARRAS			RUELDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				10-100	10-100	10-100			10-100	10-100
					SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO			SI/NO	SI/NO
	31163	285	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AProbado		
PRIMA MANTENIMIENTO Martino Martino																	