



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 0
 OXPRO S.A. DE C.V.
 Fecha Actualización: 20/06/2018
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____
 Código Equipos: **Nº 43908** IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO: Fecha Inicial: **05/02/12** 11:00 Fecha Fin: **05/02/12** 12:43
 No. Orden: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REQUERIDO CAMBIOS	
FALLA	BARO	PLASIELARIO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESION	CORRIENTE	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXIÓN	PIA	"Fuga a C"	REJILLAS	FILTROS	VALVULAS			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mont. Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 min		Gener. Alarma		SI		SI		SI	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI		SI		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	
5. BARRAS IDENTIFICADAS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		BUENO				7. CONTROL DE TEMPERATURA		SI		SI		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OX fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Manguera tubo refrigeración	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pipa - 2 (Cierre Fugadas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2)	SI
2	Pipa Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y SI-LO-SE)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión de fuga de flujo	Desconexión línea eléctrica	OX
5	Activación de alarma de AVO	Control manguera de salida de aire de concentrador	OX
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESION	CORRIENTE	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXIÓN	PIA	"Fuga a C"	REJILLAS	FILTROS	VALVULAS			
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona Correctamente
FIRMA MANTENIMIENTO												Wilmey G	