



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Modelo	SAL 2000
Version	1
Fecha Actualización	11/03/2018
Page	1 de 1

Fecha Recepción: **29-08-23** No. Orden: **193889** Asesor Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea**

Identificación del Equipo: **NA-7443** Fecha Inicio: **29-08-23** Hora Inicio Labor: Fecha Fin: **29-08-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO												OBSERVACIONES			
En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRECISION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLA	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					Desconexion	Pila	"Flujo a 0"				BASE (SI-NO)	MANA (SI-NO)			
	31136	6.5	93.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mfo	
1. DILAZO		Tiempo de la prueba			Genero Alarma		No	X	S	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Bueno															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Si															
Con Sobrecalentamiento															
No															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 v	Se verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica activación de alarma sonora	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1			
	MANGERA TANQUES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarmas (LL, L, L-E)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED, Ruido LED, L, L-E)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Cortar manguera de salida de aire de concentrador	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

PRUEBAS DE ALARMA												OBSERVACIONES			
En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRECISION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLA	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					Desconexion	Pila	"Flujo a 0"				BASE (SI-NO)	MANA (SI-NO)			
	31137	6.4	93.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado		
FIRMA MANTENIMIENTO														[Firma]	