

Fecha Remisión: **20/06/23** Remisión #: **188781** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden:

Código Equipo: **MN-4525G** Fecha Inicio: **20/06/23** Hora Inicio Labor: Fecha Fin: **04-07-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	BAJO	CLASE BAJO			
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXYGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MANG.	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANGA			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)			
006	6.4	93.5	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	mto		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: <b>Alarma Amarilla, baja concentración de oxígeno</b>															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifico voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Protector display	1		MANGUERAS	2
	anillos	2		TAMIZES	2
	FILTRO INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Carga máxima)	Se verifica activación de alarmas (LL - L1 - E5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-L1-E5))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire de concreto	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXYGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MANG.	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANGA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
006	6.6	95.3	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	Aprobado	
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>[Signature]</i>