

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO		
Fecha Remisión		Remisión #	Auxiliar Mantenimiento	Santiago Moreno		Código	GAD-MAN-FR-009	
23/03/23		101937				Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019	
							Página 1 de 2	
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO								
Código Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin						
WV-3320B	23/3/23	23/3/23						
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA								
SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO				
	X							
FALLA DAÑO CLASE DAÑO DESCRIPCIÓN CANTIDAD ID. REPORTE REPUESTO CAMBIADO								
						SI	No	
						SI	No	
						SI	No	
						SI	No	
						SI	No	
						SI	No	
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE								
AREA DE MANTENIMIENTO								
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS		OBSERVACIONES	
HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	REJILLAS	FILTROS	BASE	RUEDAS	
(Pa)	(K-7 Psi)	(0% - 99%)	(SI-Me)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-Me)	
34747	925	50	SI	SI	ES	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		SI	CUM?	
				X		SI		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	Malas	
			X			X		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento	
		Buena				SI		
ACTIVACIÓN DE PRUEBAS								
No.	Prueba	Descripción					Resultado	
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila					SI	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					OK	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					OK	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte					Agudo	
6	Otros:							
7	Otros:							
Descripción del diagnóstico identificado								
REPOSICIÓN DE REPUESTOS								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT			
PRUEBAS ADICIONALES PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN EL CENTRO DE SERVICIO								
No.	Prueba / Simulación	Descripción					Resultado	
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)					ES	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)					OK	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora					OK	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica					OK	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor					OK	
6	Otros:							
6	Otros:							
6	Otros:							
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS		OBSERVACIONES	
HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	REJILLAS	FILTROS	BASE	RUEDAS	
(Pa)	(K-7 Psi)	(0% - 99%)	(SI-Me)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-Me)	
34747	66	95	SI	SI	SI	SI	SI	
FIRMA MANTENIMIENTO		Aprobado						
		S. J. P.						