



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10
Código
Ventilador
Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 3

Fecha Recepción: 02-10-23 Remisión #: 196488 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: 03-10-23
 Código Equipo: NN-4673B Fecha Inicio: 02-10-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 03-10-23

EQUIPO: **CONCENTRADOR DE OXIGENO**

Horómetro (hrs)	Presión (kg/cm²)	Oxígeno (ppm)	Fluómetro (litros)	Pruebas de alarma	Flujo de fugas (litros)	Conexión eléctrica	Conexión electrónica	Prueba de alarma	Otros:	Conexión de refrigeración	Bueno	Mala	Cuando?	Bueno	Mala	Cuando?
11571615923	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	X	X	SI	X	X	SI

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Bueno**

7. CONTROL DE TEMPERATURA: **SI**

Con Sobrecalentamiento: **NO**

Resultado: **OK**

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte
6	Otros:	
7	Otros:	

Descripción del diagnóstico identificado

DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
BIELA COMPRESOR	1		MANGUERA TAJAZES	2
FILTRO TAJAZO	1			
MANGUERA TAJAZO ORIGINAL	1			

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

No.	Descripción	Resultado
1	Filjo # 0 (Cámara Fluómetro)	Se verifica activador de alarma (LL-LO-ES)
2	Filjo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora
4	Desconexión Jeringa de filjo	Desconecta línea alébrica
5	Activación de válvula de alivio	Chatar manguera de salida de aire de compresor
6	Otros:	
7	Otros:	

En Mantenimiento

Horómetro (hrs)	Presión (kg/cm²)	Oxígeno (ppm)	Fluómetro (litros)	Pruebas de alarma	Flujo de fugas (litros)	Conexión eléctrica	Conexión electrónica	Prueba de alarma	Otros:	Conexión de refrigeración	Bueno	Mala	Cuando?
1157363911	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

PRUEBAS DE ALARMA

No.	Descripción	Resultado
1	Filjo # 0 (Cámara Fluómetro)	Se verifica activador de alarma (LL-LO-ES)
2	Filjo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora
4	Desconexión Jeringa de filjo	Desconecta línea alébrica
5	Activación de válvula de alivio	Chatar manguera de salida de aire de compresor
6	Otros:	
7	Otros:	

Aprobado

Firma Mantenimiento: *[Firma]*