

Fecha Remisión: 23-09-23  
 Remisión #: 195870  
 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benavente  
 No. Orden:   
 Código Equipo: FFSAB1014010018  
 Fecha Inicio: 23-09-23  
 Hora Inicio Labor:   
 Fecha Fin: 25-09-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		RECHISTRO DE PAGAMENTO		RECHISTRO DE PAGAMENTO	
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CORRIENTES DE BARRAS				RUEDAS		OBSERVACIONES	
					Desconexión (L-ES)	Pila (L-NO)	"Flujo a 0" (L-O-E5)	BASE (R-NO)	MANEJO (R-NO)	RUEDAS (R-NO)	RUEDAS (R-NO)	RUEDAS (R-NO)			
	15567	6.4	94.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	info
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	X	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Anillos	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CORRIENTES DE BARRAS				RUEDAS		FIRMA MANTENIMIENTO
					Desconexión (L-ES)	Pila (L-NO)	"Flujo a 0" (L-O-E5)	BASE (R-NO)	MANEJO (R-NO)	RUEDAS (R-NO)	RUEDAS (R-NO)	RUEDAS (R-NO)		
155870	6	96.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado