OXiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
4 Bolge — GAMA (EQUIPO)
Versión: 1 — Fecha Actualización: (dd/mm/aa)
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3689B	Fecha Inicio	12/12/20 9:09	Fecha Fin	12/12/20 11:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	6293	6.1	98.10	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	No X	Si	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba		Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V		Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma		Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:			
7	Otros:			

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación		Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)		Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo		Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica		Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo		Desconecta linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio		Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:			
6	Otros:			
6	Otros:			

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (93% - 96%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	6295	6.0	97.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.