OX Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: Código / Versión 1 / Fecha Actualización: 20/05/2019 / Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	194179	Fecha Inicio	23/12/20 9:52	Fecha Fin	23/12/20 12:01

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Si - 7 PSI)	OXIGENO (99% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANGA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	244	8.3	97.5	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: 2 horas — Genero Alarma: No X
2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No X
3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X — Malas
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: X
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena — Si

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	UX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	UX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	UX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LO - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED a [illegible])	N.A
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	UX
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (Si - 7 PSI)	OXIGENO (99% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANGA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	246	8.2	97.3	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilma. G.