ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remision		Remision #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-2877B	Fecha Inicio	28/4/20 7:46	Fecha Fin	29/4/20 11:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [X] **FECHA INICIO AISLAMIENTO** [ ] **FECHA FIN AISLAMIENTO** [ ]

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			filtro lateral Despack	1		Si: X	No:
						Si:	No:
						Si:	No:
						Si:	No:
						Si:	No:
						Si:	No:

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	2497	2.7	30.9	si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

DIAGNOSTICO TALLER

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 min	Generó Alarma	No	X		Cual?	El						
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento					

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es ajustado a 5 pite	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera termica	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activacion de alarmas (LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LO-ES))	Lo
3	Desconexion eléctrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconexion visual remotas	OK
5	Activacion de valvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire - no debe pitar	OK
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	2499	6.3	94.0	si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilma G.