OX Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-005
Versión 1	Fecha Actual desde: 05/06/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Acción Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	2013010000089	Fecha inicio	14/04/21 7:48	Fecha fin	14/04/21 9:56

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	Horómetro (hrs)	Presión (6-7 PSI)	Oxígeno (90%-95%)	Flujómetro (Si-No)	Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo o 5' (Si-No)	Rejillas (Si-No)	Filtros (Si-No)	Base (Si-No)	Código de barras: Base (Si-No)	Código de barras: Marca (Si-No)	Ruedas (Si-No)	Observaciones
	2209	6.7	96.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	No X	Si		Cuál	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	**3. ESTADO DE MANGUERAS**	Bueno X	Malas	**4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Las Scofacalemmente

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si el equipo n fuente	OK
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas ...	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo, LED amarillo y ...)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión mal eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruye manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	Horómetro (hrs)	Presión (6-7 PSI)	Oxígeno (90%-95%)	Flujómetro (Si-No)	Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo o 5' (Si-No)	Rejillas (Si-No)	Filtros (Si-No)	Base (Si-No)	Código de barras: Base (Si-No)	Código de barras: Marca (Si-No)	Ruedas (Si-No)	Observaciones
	2211	6.3	95.6	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.