OX Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: GARANTIA-FR-015 Versión: 1 Fecha Actualización: 08/04/2014 Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Apellido Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	AN-1171B	Fecha Inicio	14/04/21 7:44	Fecha Fin	14/04/21 10:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			sustituto encendido	L		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANUAL (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	21736	6.6	96.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	No X	Si	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.3V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexion electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si no ajuste o fuerte	leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LED ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión si se electrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de concentrador	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANUAL (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	21758	6.3	94.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO