OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Codigo: GAD-MAN-FR-006 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/06/2018 Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MV-3661B	Fecha Inicio	19/04/21 7:46	Fecha Fin	19/04/21 12:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

MATERIAL REPORTADO DIFERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ORDEN DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (20% - 25%)	FLUJÓMETRO (Lt-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LI-LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	BANDEJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
13809	6.5	97.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TAC

DETALLE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.3V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	leve
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LISTADO DE PRUEBAS

PRUEBAS ESPECIALES PARA VERIFICACION DE LAS ALARMAS Y ALERTAS DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (20% - 25%)	FLUJÓMETRO (Lt-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LI-LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	BANDEJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
13809	63	96.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmer G.