ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR008
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2019

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN - 3960 B	Fecha Inicio	23/04/21	7:45	Fecha Fin	23/04/21	16:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARÁMETROS DE CONTROL

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUXÍMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hrs)	FILTROS (50 Hrs)	BASE (50 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 100)	RUEDAS (0 Hrs)	OBSERVACIONES
	14511	4.3	92.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 min	Genera Alarma	No		Si	X	Cual?	El
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

INVENTARIO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otras		
7	Otras		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Rearmeri Inmovilización	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS RELACIONADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flujo a LED amarillo y LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión electrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUXÍMETRO (5 l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hrs)	FILTROS (50 Hrs)	BASE (50 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 100)	RUEDAS (0 Hrs)	OBSERVACIONES
	14519	6.4	95.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO