OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión 1	Fecha Actualización: 08/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	Not-27350	Fecha Inicio	28/04/21 10:16	Fecha Fin	28/04/21 11:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PROMEDIO DE EVENTOS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (N-T PSI)	OXÍGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	7936	6.4	870	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Not. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	7 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	El

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buen		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO FALLA

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			
	Manguera tamiz	I			
	Tamiz	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN LOS CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PROMEDIO DE EVENTOS

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (N-T PSI)	OXÍGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANGA (SI - NO)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	7958	6.2	98.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.