ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FE-009
Version: 1	Fecha Aprobación: 03/04/2018
	Página 1 de 2

Fecha Revisión: | Revisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1701 | Fecha Inicio: 11/8/21 8:20 | Fecha Fin: 11/8/21 10:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO POR OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			filtro Entrada Central	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN (36-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lpm)	Pila (90 - 70%)	"Flujo a 0" (0 lpm)	REJILLAS (30 lpm)	FILTROS (30 lpm)	BASE (30 - lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - lpm)	MANGUERA (30 - lpm)	RUEDAS (30 lpm)	OBSERVACIONES
	1801	6.5	92.7	Si	Si	Si	60	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90 min | Genero Alarma: No [X] Si [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] Con Sobrecalentamiento [ ]

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otras:		
7	Otras:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO APLICADAS AL EQUIPO DESPUES DE MANTENIMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - Rb)	LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-Rb)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión cajeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstrue manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN (36-7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lpm)	Pila (90 - 70%)	"Flujo a 0" (0 lpm)	REJILLAS (30 lpm)	FILTROS (30 lpm)	BASE (30 - lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - lpm)	MANGUERA (30 - lpm)	RUEDAS (30 lpm)	OBSERVACIONES
	1806	6.3	92.3	Si	Si	Si	60	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: