ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Recibido		Remisión #		Asunto Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN - 3300 B	Fecha Inicio	18/8/21 8:10	Fecha Fin	18/8/21 10:42

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO CON FALLA O SOLICITUD DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 94%)	PLUVIOMETRO (Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REGILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si - NO)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	33197	6.5	93.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento				

ACTIVIDADES A REALIZAR

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticos del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE ALARMAS Y REGILLAS Y CONCENTRACIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja + LED amarilla y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 94%)	PLUVIOMETRO (Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si / No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REGILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si - NO)	RUEDAS (Si / No)	OBSERVACIONES
	33198	6.2	92.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO