OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión 1	Fecha Actualización: 09/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-39483	Fecha Inicio	23/08/21 7:33	Fecha Fin	23/08/21 9:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-Hrs)	Pila (5-Hrs)	"Flujo a 5" (LD-ES)	MEJILLAS (5-Hrs)	FILTROS (5-Hrs)	BASE (5-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (5-Hrs)	OBSERVACIONES
	17445	4.6	57.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	4 min	Genero Alarma	No		Si	X	Cual?	El

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Mal X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.30
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 5 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	LD
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	ok
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-Hrs)	Pila (5-Hrs)	"Flujo a 5" (LD-ES)	MEJILLAS (5-Hrs)	FILTROS (5-Hrs)	BASE (5-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (5-Hrs)	OBSERVACIONES
	17446	6	93.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.