ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GA-GMM-FR-009
Version: 1 Fecha Actualizacion: 05-04-2019
Pagina 1 de 2

Fecha Remision		Remision #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3406B	Fecha Inicio	27/10/21 8:41	Fecha Fin	27/10/21 10:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE SALIDA DE EQUIPO

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (3 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 s/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 s/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED-ED)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 50)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	8553	6.6	93.9	5	5	5	ET	5	5	5	ND	5	5	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bien		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO FALLA

SALIDA PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.2V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

CAUSAL FALLA/DAÑO

PRUEBAS FUNCIONALES PARA VERIFICACION DE LAS CAUSAS PROBLEMAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES - Lo
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y LL-LO-ES)	
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexion tecla de flujo	Desconecta linea electrica	OK
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida en aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PRUEBAS FINALES DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (80% - 95%)	FLUJOMETRO (3 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 s/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 s/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED-ED)	REJILLAS (5 l/Min)	FILTROS (5 l/Min)	BASE (5 l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 50)	RUEDAS (5 l/Min)	OBSERVACIONES
	8557	6.5	91.7	5	5	5	ES	5	5	5	ND	5	5	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.