OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MV-956	Fecha Inicio	18/12/21 7:35	Fecha Fin	18/12/21 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	✓	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE OPERACION

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LL-LE-ES)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	19459	6.4	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	17 cat. precautivos

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Suave	Si		Con Sobrecalentamiento					

PRUEBAS DE CALIDAD

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	punk
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES PARA VERIFICACIÓN DE LAS ALARMAS EN CONCENTRADORES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 3 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LE-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LL-LE-ES)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	19459	6.3	95.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]