ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN- 4254B	Fecha Inicio	02/02/21 12:00	Fecha Fin	02/02/21 13:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LLO-ES)	REJILLAS (5l - Hr)	FILTROS (5l - Hr)	BASE (5l - Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - HO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - HO)	RUEDAS (5l-Hr)	OBSERVACIONES
	12093	6.3	97.5	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	70 min	Genera Alarma	X		SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento				

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5, V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Es
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir recogedora de salida de aire del compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LLO-ES)	REJILLAS (5l - Hr)	FILTROS (5l - Hr)	BASE (5l - Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - HO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - HO)	RUEDAS (5l-Hr)	OBSERVACIONES
	12094	6.3	97.2	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	NO	Si	Si	funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.