Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Código	GAD-MAN-FR-000
		Versión 1	Fecha Actualización: 30/06/2015
			Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-708B	Fecha Inicio	03/02/21 10:04	Fecha Fin	03/02/21 11:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	K	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

SATUMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / MPa)	OXIGENO (MPa - kPa)	FLUJÓMETRO (G-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (G-Hz)	Pila (G-Hz)	"Flujo 4 0" (LED)	REJILLAS (G-Hz)	FILTROS (G-Hz)	BASE (G-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (G-Hz)	MANUAL (G-Hz)	RUEDAS (G-Hz)	OBSERVACIONES
	14204	6.0	96.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. ESCLAVO	Tiempo de la prueba	2 min	General Alarma	X	Si X	Cal	ES		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X	Notas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SE	Con Sobrecalentamiento			

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado: Equipo se hace ajuste electrico, se deja trabajando por 90 min y dejo de presentar ES

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 4 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ES)	ES
2	Flujo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y L1-L3-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / MPa)	OXIGENO (MPa - kPa)	FLUJÓMETRO (G-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (G-Hz)	Pila (G-Hz)	"Flujo 4 0" (LED)	REJILLAS (G-Hz)	FILTROS (G-Hz)	BASE (G-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (G-Hz)	MANUAL (G-Hz)	RUEDAS (G-Hz)	OBSERVACIONES
	14205	6.0	96.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.