OxPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: [illegible]
		Versión: 1 — Fecha Actualización: [illegible]
		Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Asesor Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Fecha Inicio		Fecha Fin	
NV - 7798	03/02/21	8:20	03/02/21	10:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SÍNTOMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS:		RUEDAS	OBSERVACIONES
														Mant. correctivo
	1504	5.7	67.2	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	

1. DECLARE	Tiempo de la prueba	11 min	Genero Alarma	No	X	Cual?	E1

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas X	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Normal	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER — SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.6v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumático del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte.
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			
	filtro interno	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 5 (Corte Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LT - ET)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo ... LED amarillo y ...)	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tubería de flujo	Desconexión tren eléctrico	activo
5	Activación de válvula de alivio	Utilizar manguera de salida de aire del compresor	activo
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS:		RUEDAS	OBSERVACIONES
														Funciona correctamente
	15062	6.0	92.0	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	FIRMA ASESOR MANTENIMIENTO: Wilmer G.