OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAC-MAN-FR-005
Versión 1	Fecha Actualización: 05/05/2014
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MV-335 B	Fecha Inicio	04/02/14 10:55	Fecha Fin	04/02/14 12:32

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L-T Pila)	OXIGENO (BPM - MPa)	FLUJOMETRO (Ci-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 0" (CDFS)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	12881	5.2	62.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	No	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	11 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	El

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Dañas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ux
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ux
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ux
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo x 0 (Cierre Rotómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LF - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma nivel y sonora (LED Flujo o LED amarillo y LL-LF-ES)	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión sonora de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L-T Pila)	OXIGENO (BPM - MPa)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo x 0" (CDFS)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	12882	6394.9	55	Si	Si	ES	Si	Si	Si	No	Si	Si		Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	[illegible]