Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: GAD-MAN-FR-004 Versión: 1 Fecha Actualización: 20/08/2018 Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NA-4546B	Fecha Inicio	05/02/21 8:45	Fecha Fin	05/02/21 10:32

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	V	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro lateral (Desgaste)	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / Pb)	OXÍGENO (MPL / MHz)	FLUJÓMETRO (Ls/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ls/Hr)	Pila (Ls/Hr)	"Flujo x 3" (LS/ET)	REJILLAS (Ls/Hr)	FILTROS (Ls/Hr)	BASE (Ls/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ls/Hr)	MANIJA (Ls/Hr)	RUEDAS (Ls/Hr)	OBSERVACIONES
	5988	6.4	88.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Ignoro Alarma	No	Si X	Cual?	E1

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Si X	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Si X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Suministramiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera tubo Refrigeración	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo x 3 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL / LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo x LED amarillo y LL-LO-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / Pb)	OXÍGENO (MPL / MHz)	FLUJÓMETRO (Ls/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ls/Hr)	Pila (Ls/Hr)	"Flujo x 6" (LS/ET)	REJILLAS (Ls/Hr)	FILTROS (Ls/Hr)	BASE (Ls/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ls/Hr)	MANIJA (Ls/Hr)	RUEDAS (Ls/Hr)	OBSERVACIONES
	5989	6.4	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmar G.