OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión 1	Fecha Actualización: 06/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	01700915057	Fecha Inicio	06/02/21 9:34	Fecha Fin	06/02/21 11:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / Pla)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (G/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (G/Hr)	Pila (G/Hr)	"Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (G/Hr)	FILTROS (G/Hr)	BASE (G/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (G/Hr)	MANIJA (G/Hr)	RUEDAS (G/Hr)	OBSERVACIONES
	001	8.3	97.7	Si	Si	Si	NE	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Generó Alarma	X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	X Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ox
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ox
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ox
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + D (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo y LED amarillo y (LL-LD-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión lateral de flujo	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / Pla)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (G/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (G/Hr)	Pila (G/Hr)	"Flujo a 0" (LD-ES)	REJILLAS (G/Hr)	FILTROS (G/Hr)	BASE (G/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (G/Hr)	MANIJA (G/Hr)	RUEDAS (G/Hr)	OBSERVACIONES
	003	8.3	97.6	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.