ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GMO-MAN-FR-008
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: Nor- 952 D | Fecha Inicio: 06/02/21 8:15 | Fecha Fin: 06/02/21 11:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

DATOS REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento:	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb / Pda)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (lb-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (lb-Hrs)	Pila (lb-Hrs)	"Flujo a 0" (LCD/El)	REJILLAS (lb-Hrs)	FILTROS (lb-Hrs)	BASE (lb-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (lb - Hrs)	MANILA (lb - Hrs)	RUEDAS (lb-Hrs)	OBSERVACIONES
	25391	62	98.0	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 horas | Genera Alarma: No | Si [ ] | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [ ] Mala [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EF)	EF
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-EF)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión toma de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento:	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb / Pda)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (lb-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (lb-Hrs)	Pila (lb-Hrs)	"Flujo a 0" (LCD/El)	REJILLAS (lb-Hrs)	FILTROS (lb-Hrs)	BASE (lb-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (lb - Hrs)	MANILA (lb - Hrs)	RUEDAS (lb-Hrs)	OBSERVACIONES
	25396	297.5	6	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: William C.