OxPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	OXD-MNT-FR-005
Versión 1	Fecha Actualización: 05/06/2019
	Página 1 de 1

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3199B	Fecha Inicio	08/02/21 7:44	Fecha Fin	08/02/21 10:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(H)	(L / Min)	(90% - 96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
	11164	6.5	95.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3 horas	Genera Alarma	No X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.70
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	ok fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	se dejo trabajando 3 horas y no presento alarma ni baja pureza.

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + (LL-LO-ES))	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activacion alarma sonora	activo
4	Concentración bajo de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire ...	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(H)	(L / Min)	(90% - 96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Funciona Correctamente
	11167	6.2	92.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.