OX Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código: GAD-MAN-FR-005; Versión: 1; Fecha Actualización: 25/08/2019; Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-43568	Fecha inicio	09/02/21 8:40	Fecha Fin	09/02/21 10:39

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (0.7 Pts)	ORIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hr)	Pila (0-Hr)	"Flujo a 0" (LL-LO)	REJILLAS (0-Hr)	FILTROS (0-Hr)	BASE (0-Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-Hr)	MANIJA (0-Hr)	RUEDAS (0-Hr)	OBSERVACIONES
	11868	5.4	85.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	6 min	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	El

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Sueltas		Bajo X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bajo X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tubo refrigeración	L			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Nuevo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión pajeras de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (0.7 Pts)	ORIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0-Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hr)	Pila (0-Hr)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (0-Hr)	FILTROS (0-Hr)	BASE (0-Hr)	CODIGO DE BARRAS: BASE (0-Hr)	MANIJA (0-Hr)	RUEDAS (0-Hr)	OBSERVACIONES
	11864	6.0	96.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [illegible]