OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: [illegible]
		Versión: 1 · Fecha Actualización: [illegible]
		Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	DT7200617068	Fecha Inicio	11/02/21 12:31	Fecha Fin	11/02/21 13:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SÍNTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(8-7 PSI)	(90% - 96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL/LH)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
	96	8.2	98.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. preventivo

DIAGNÓSTICO TALLER

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Umbral Alarma	No X	Si		Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN · Bueno X · Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 1 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LF - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LH-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión [illegible] de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruye manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(8-7 PSI)	(90% - 96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL/LH)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-NO)	(Si-NO)	(Si-No)	Funciona Correctamente
	97	8.3	98.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.