CX Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN - 4275B	Fecha Inicio	11/02/21 10:25	Fecha Fin	11/02/21 12:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ST. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOMOGENEITO	PRESION	BINGENIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo x 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	REJILLAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hz)	(L / Min)	(MPa - MPa)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	Mant. preventivo
	7508	6.3	95.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. DIGITADO	Tiempo de la prueba	90 min	Correo Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verificar voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido lo es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 1-2 (Cierre Sugestivo)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maestro	Se verifica activación de alarma visual y sonoro (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de aire	Ajustar manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOMOGENEITO	PRESION	BINGENIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo x 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	REJILLAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hz)	(L / Min)	(MPa - MPa)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	(Ohm)	Correcto funcionamiento
	7501	6.2	94.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.