ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Pro		FORMATO
		Código: SIG-MAN-FR-008
		Versión: 1 Fecha Actualización: 30/08/2019
		Página 1 de 2

Fecha Atención: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: MV-1848 | Fecha Inicio: 11/02/21 10:30 | Fecha Fin: 11/02/21 12:02

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SATORIA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In / PSI)	ORÍGENO (Bar, Mpa)	FLUJÓMETRO (Lt/ Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo x 0" LEDS	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	BANDA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	11245	62	95.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mnt. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	[X]	Si [ ]	Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	[X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena [X]	[ ]	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena [X] [ ] Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo + O (Cierre Rejillas)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EA)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EA))	lo
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	Efectivo
4	Funcionamiento placa de flujo	Desconexion linea electrica	Activa
5	Activacion de valvula de alivio	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

Al Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (In / PSI)	ORÍGENO (Bar, Mpa)	FLUJÓMETRO (Lt/ Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo x 0" LEDS	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	BANDA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	11244	61	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funcionamiento Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Heilmar G.