OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAO-MAN-FR-0001
Version: 1 | Fecha Actualizacion: 03/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2YB3B	Fecha Inicio	13/12/24 10:02	Fecha Fin	13/12/24 11:53

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOMOMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (3 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" LED-ES	RESILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	19587	6.7	94.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: 90 min — Generó Alarma: NO — Si: — Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO — Si: — No: X — 3. ESTADO DE MANGUERAS — Buena: X — Malas: — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION — Bueno: X — Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena — 7. CONTROL DE TEMPERATURA — Buena: Si — Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	9.8 V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clema flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Pista Manino	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta área eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (3 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	RESILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	19589	6.1	92.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correctivo funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer C.