ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OAC-MAN-FR-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: 7FFM42320030000110 | Fecha Inicio: 15/02/21 7:30 | Fecha Fin: 15/02/21 11:14

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	Pila (10 Lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (5 - Lts)	FILTROS (5 - Lts)	BASE (5 - Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - NO)	MANGUERA (5 - NO)	RUEDAS (5 Lts)
	19526.2	98.0		Si	Si	Si	Ej	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Man. Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 3 horas | Generó Alarma: NO | Si | Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si | [X]
3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [ ] | Mala [ ]
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] | Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.O. V	Verifico voltaje de la pila	4.90
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Ej
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Ej
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tubería de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Lts)	Pila (10 Lts)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RELILLAS (5 - Lts)	FILTROS (5 - Lts)	BASE (5 - Lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - NO)	MANGUERA (5 - NO)	RUEDAS (5 Lts)
	1955	6.1	96.3	Si	Si	Si	Ej	Si	Si	Si	Si	Si	Si

OBSERVACIONES: Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.