OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-PR-008
Versión 1	Fecha Actualización: 05/03/2019
Página 1 de 2	

Fecha Posición		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo	NN-4214B	Prueba inicio	16/02/21 10:15	Fecha Fin	16/02/21 11:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	BAÑO	CLASE BAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (L / PSI)	GASEO (MCL / KPa)	FLUJOMETRO (Ft/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	MANIJA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	1978	6.3	97.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual o sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión bajo de flujo	Desconexión línea eléctrica	activo
5	Indicador de valores de aire	Observar manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESION (L / PSI)	GASEO (MCL / KPa)	FLUJOMETRO (Ft/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	MANIJA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	1980	6.1	95.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilbrand G.