OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código: GAD-MAN-FR-000; Versión: 1; Fecha Actualización: 30/09/2019; Página 1 de 2

Fecha Remisión		Revisión #		Ayudar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Elevador	Fecha Inicio	Fecha Fin
AN-4815B	11/02/21 10:02	12/02/21 12:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	87. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / PSI)	OXÍGENO (MPL - MPS)	FLUJÓMETRO (G-Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Descoración (G-Hs)	Pila (G-Hs)	"Flujo 4 5" (LG-ES)	REJILLAS (G-Hs)	FILTROS (G-Hs)	BASE (G-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (G-Hs)	OBSERVACIONES
12991	6.3	91.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	22 min	Genera Alarma	No		Si	X	Cual?	Lo

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena — Si — Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5, V	Verifica voltaje de la pila	4.4V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1			
	Tamiz	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 4 5 (Cierre Suplementario)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - L5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA — En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L / PSI)	OXÍGENO (MPL - MPS)	FLUJÓMETRO (G-Hs)	PRUEBAS DE ALARMA: Descoración (G-Hs)	Pila (G-Hs)	"Flujo 4 5" (LG-ES)	REJILLAS (G-Hs)	FILTROS (G-Hs)	BASE (G-Hs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (G-Hs)	OBSERVACIONES
12993	6.2	97.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]