Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-004
Versión: 1 Fecha Actualización: 15/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Formato | Remisión # | Asistir Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: SN0145824 | Fecha Inicio: 09/02/21 10:53 | Fecha Fin: 09/02/21 12:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

BITACORA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (K / Psi)	OXIGENO (Kpa - MPa)	FLUJÓMETRO (L-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pito (SI-No)	"Flujo x 8" (LPM)	RUEDAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	MANIJA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
4870	6.4	95.7	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la ciclada: 90 min | Genera Alarma: [X] | Si [ ] | Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena [X] [ ] Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Activo [X] [ ] Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pito S.S. V	Verifica sonido de la pita	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser apagado o fuente	OK / Funciona
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

LABORES REALIZADAS

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Carcara trasera	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo x 2 (Cierre Agujeros)	Se verifica activacion de alarmas (Lx - x2 - E5)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S1-U1-E5)	N.A
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	OK
4	Desconexion virgula de flujo	Desconexion linea electrica	N.A
5	Activacion de valvula de alivio	Observar mangueras de salida de aire de compresor	OK
6	Pares		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (K / Psi)	OXIGENO (MPa - kPa)	FLUJÓMETRO (L-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pito (SI-No)	"Flujo x 8" (LPM)	RUEDAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-No)	MANIJA (SI-No)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
4876.4	95.4	Si		Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: