ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MMO-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 23/06/2010
	Página 1 de 2

Fecha Mantenimiento		Revisado a		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MV-2816B	Fecha Inicio	18/02/21 10:18	Fecha Fin	18/02/21 12:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FIRMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro central	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

Fecha Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	Hrs	(L / Min)	(Min - Max)	(B-Ac)	(B-Ac)	(B-Ac)	(LED)	(B-Ac)	(B-Ac)	(B-Ac)	(B-Ac)	(B-Ac)	Grados	
29871	6.>836			Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	20 min	Sonido Alarma	No		X		Cual			
2. HUMO EXTRAÍDO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Si	Con Sobrecalentamiento			

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica activación de alarma	prueba
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tamiz	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - L3)	Si
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual (sensor LED flujo = LED encendido)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión eléctrica	ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARÁMETROS DE SALIDA

Fecha Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	Hrs	(L / Min)	(Min - Max)	(B-Ac)	(B-Ac)	(B-Ac)	(LED)	(B-Ac)	(B-Ac)	(B-Ac)	(B-Ac)	(B-Ac)	(B-Ac)	Correcto funcionamiento
29890	6297.9			Si	Si	Si	E1	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.