ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO
Código: SAD-MAN-FR-000
Versión: 1
Fecha Actualización: 2020/07/15
Página 1 de 2

Fecha Apertura | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: MV-43763 | Fecha Inicio: 19/02/21 9:44 | Fecha Fin: 19/02/21 11:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	BAND	CLASE BARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Switch encendido	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOMEOSTATO	PRESION	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	"Flujo a 0"	RELAYS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(L / Min)	(90% - 99%)	(lts/min)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	
	12053	6.4	97.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mon! Corectivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 90min | Genera Alarma: No [X] | Cual?

2. FUGA EXTERNA: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [X] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER — SET DE PRUEBAS

No.	Pruebas	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	Ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	Ok
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Ok
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si no ajusta el fuelle	Fuelle
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS — PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Automatico)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LO-ES))	LO
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	Ok
4	Interrupcion lenta de flujo	Desconexion linea electrica	Ok
5	Activacion de valvula de alivio	Chequeo manguera de salida de aire del concentrador	Ok
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOMEOSTATO	PRESION	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	Pila	"Flujo a 0"	RELAYS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(L / Min)	(90% - 99%)	(lts/min)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	
	12055	6.1	96.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.