Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código GAC-MAN-FR-008; Versión 1; Fecha Actualización 10/08/2019; Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-25590	Fecha Inicio	18/02/21 8:10	Fecha Fin	18/02/21 10:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTONÍA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L/7 Pts)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ls/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ls/Hr)	Pila (Ls/Hr)	"Flujo a 0" (L/Hr)	REJILLAS (Ls/Hr)	FILTROS (Ls/Hr)	BASE (Ls/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ls/Hr)	MANGA (Ls/Hr)	RUEDAS (Ls/Hr)	OBSERVACIONES
	12993	6.3	97.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	No X	Si	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 1.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas S.L. (LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo o LED amarillo y dia LD-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de cierre plástico	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (L/7 Pts)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ls/Hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ls/Hr)	Pila (Ls/Hr)	"Flujo a 0" (L/Hr)	REJILLAS (Ls/Hr)	FILTROS (Ls/Hr)	BASE (Ls/Hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Ls/Hr)	MANGA (Ls/Hr)	RUEDAS (Ls/Hr)	OBSERVACIONES
	12994	6.1	96.8	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]