CYPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Formato	GAD-MAN-FR-008
Versión 1	Fecha Actualización: 25/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MN-22083	Fecha Inicio	18/02/21 8:05	Fecha Fin	18/02/21 9:42

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro lateral (desgaste)	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (L-1 PSI)	OXIGENO (MIN - MAX)	FLUJOMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LS-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (S-No)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	13165	6.3	97.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	10 min	Genera Alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	X Bueno	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	4.80
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo x 0 (Carta flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LU - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujo x LED a medio y LL-LU-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión sistema de flujo	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire en compresor	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (L-1 PSI)	OXIGENO (MIN - MAX)	FLUJOMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LS-ES)	REJILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (S-No)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	13165	6.3	97.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.