Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAD-MAN-FR-009
Versión 1	Fecha Actualización: 05/03/2019
	Página 1 de 2

Fecha Recepción		Recepción P		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	AN-45200	Fecha Inicio	27/02/21 7:52	Fecha Fin	27/02/21 9:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SÍNTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(87% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ER)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
	19379	6.3	45.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	no	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	X	Si		Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	**3. ESTADO DE MANGUERAS**	Bueno X	Malas	**4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido o un agudo o fuerte	fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Corte fuente LL)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ER)	ER
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ER)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión salida de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Quitar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7			
8			

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(87% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ER)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Funciona Correctamente
	19380	6.1	94.7	Si	Si	Si	ET	Si	Si	Si	no	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: [firma]