Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO: Código: GAC-MAN-FR-028; Versión: 1; Fecha Actualización: 05/08/2019; Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Tipo Equipo	MV-1273 B	Fecha Inicio	05/01/24 8:45	Fecha Fin	05/01/24 10:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hr)	PRESION (Lb / Pts)	OXIGENO (MPL / MPa)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Fila (Si-No)	"Flujo x 3" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	5294	6.2	97.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Genero Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Entrada Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.40
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	leve
6	Otros		
7	Otros		

Descripciones del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo x 3 (Cierre Rojo/Verde)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y LL-LO-ES)	lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	DK
4	Desconexión dispositivo de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manejo de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hr)	PRESION (Lb / Pts)	OXIGENO (MPL / MPa)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Fila (Si-No)	"Flujo x 3" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	5296	6.1	96.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.